



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA DE
CASIMIRO
DE ABREU**
COM VOCÊ E POR VOCÊ, SEMPRE!

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSF

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM MIRAMAR.

LOCAL DA OBRA: BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU.

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 20%	%	1ª MED. 30 DIAS	%	2ª MED. 60 DIAS	%	3ª MED. 90 DIAS	%	4ª MED. 120 DIAS	%	5ª MED. 150 DIAS	%	6ª MED. 180 DIAS	%
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO,LABOR. E CAMPO	30.564,47	1,02	30.564,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	50.741,72	1,69	50.741,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	352.436,45	11,73	35.243,64	10,00	52.865,47	15,00	52.865,47	15,00	35.243,64	10,00	35.243,64	10,00	35.243,64	10,00
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	410.238,44	13,66	41.023,84	10,00	61.535,77	15,00	61.535,77	15,00	41.023,84	10,00	41.023,84	10,00	41.023,84	10,00
05.0	BASES E PAVIMENTOS	2.017.216,10	67,15	100.860,81	5,00	201.721,61	10,00	201.721,61	10,00	221.893,77	11,00	221.893,77	11,00	221.893,77	11,00
06.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	143.059,20	4,76	12.918,25	9,03	15.808,04	11,05	15.808,04	11,05	14.906,77	10,42	14.906,77	10,42	14.906,77	10,42
	TOTAL(R\$)	3.004.256,38	100,00	271.352,73	9,03	331.930,90	11,05	331.930,89	11,05	313.068,04	10,42	313.068,03	10,42	313.068,04	10,42
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	3.004.256,38	100,00	271.352,73	9,03	603.283,62	20,08	935.214,50	31,13	1.248.282,54	41,55	1.561.350,56	51,97	1.874.418,60	62,39



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA DE
CASIMIRO
DE ABREU**
COM VOCE E POR VOCE, SEMPRE!

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO JARDIM MIRAMAR.

LOCAL DA OBRA: BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU.

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 20%	%	7ª MED.	%	8ª MED.	%	9ª MED.	%	10ª MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO		ACEITE DEFINITIVO	
				210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		315 DIAS		330 DIAS	
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABOR. E CAMPO	30.564,47	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	50.741,72	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	352.436,45	11,73	35.243,64	10,00	35.243,64	10,00	35.243,64	10,00	0,00	0,00				
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	410.238,44	13,66	41.023,84	10,00	41.023,84	10,00	41.023,84	10,00	0,00	0,00				
05.0	BASES E PAVIMENTOS	2.017.216,10	67,15	221.893,77	11,00	221.893,77	11,00	201.721,61	10,00	201.721,61	10,00				
06.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	143.059,20	4,76	14.906,77	10,42	14.906,77	10,42	13.905,35	9,72	10.085,67	7,05				
	TOTAL(R\$)	3.004.256,38	100,00	313.068,03	10,42	313.068,04	10,42	291.894,45	9,72	211.807,27	7,05				
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	3.004.256,38	100,00	2.187.486,62	72,81	2.500.554,66	83,23	2.792.449,11	92,95	3.004.256,38	100,00				