



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 - Centro
casimiro@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2776-2062



**PREFEITURA DE
CASIMIRO
DE ABREU**
COM VOCE E COM VOCE, SOMOS!

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DO PORTAL DA SEDE E REVITALIZAÇÃO DE TRECHO DA RUA ALPHEU MARCHON.

LOCAL: RUA ALPHEU MARCHON COM RUA PRINCESA LEOPOLDINA – CENTRO – MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) dias

PRAZO PARA ACEITE: 90 (NOVENTA) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	1a. MED.		2a. MED.		3a. MED.		4. MED.		5. MED.		6. MED.		ACETE PROVISÓRIO		ACETE DEFINITIVO	
			%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	15 DIAS	%	15 DIAS
DESCRITIVO																		
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 10.743,40	3,51%	8.843,40	2,89%	950,00	0,31%	950,00	0,31%		0,00%		0,00%	0,00%				
2.0	ARRANCAMENTOS E DEMOLIÇÕES	R\$ 9.685,79	3,16%	9.685,79	3,16%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
3.0	MEIO-FIO, PISOS E PAVIMENTOS	R\$ 122.105,77	39,90%		0,00%	14.887,79	4,86%	14.887,79	4,86%	23.740,92	7,76%	25.465,58	8,32%	58.011,48	18,96%			
4.0	GUARDA-CORPO	R\$ 6.344,41	2,08%		0,00%	6.344,41	2,08%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
5.0	CANTEIRO / JARDIM	R\$ 5.843,91	1,91%	5.843,91	1,91%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%				
6.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 1.325,86	0,43%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	1.325,86	0,43%			
7.0	REFORMA DO PORTAL DA SEDE	R\$ 135.420,87	44,25%	5.363,57	1,75%	46.315,64	15,13%	31.670,43	10,35%	32.181,41	10,52%	19.536,50	6,38%	353,32	0,12%			
8.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.573,00	4,76%	1.681,72	0,55%	2.755,75	0,90%	2.510,93	0,82%	3.114,25	1,02%	2.491,98	0,81%	2.018,38	0,66%			
	SUB-TOTAIS =	R\$ 306.043,01	100,00%	R\$ 31.418,39	10,26%	R\$ 56.365,80	18,42%	R\$ 50.019,15	16,34%	R\$ 59.036,58	19,30%	R\$ 47.494,06	15,51%	R\$ 61.709,02	20,17%			
	BDI 20% =	R\$ 61.206,60		R\$ 6.283,68		R\$ 11.273,16		R\$ 10.003,83		R\$ 11.807,32		R\$ 9.498,81		R\$ 12.341,81				
	TOTAL GERAL =	R\$ 367.251,61	100,00%	R\$ 37.702,07	10,26%	R\$ 67.638,96	18,42%	R\$ 60.022,98	16,34%	R\$ 70.843,90	19,30%	R\$ 56.992,87	15,51%	R\$ 74.050,83	20,17%			
	SALDO ACUMULADO(R\$)	R\$ 367.251,61	100,00%	R\$ 37.702,07	10,26%	R\$ 105.341,03	28,68%	R\$ 165.364,01	45,02%	R\$ 236.207,91	64,32%	R\$ 293.200,78	79,83%	R\$ 367.251,61	100,00%			