



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHS

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: SUBSTITUIÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA 15 DE NOVEMBRO E TRECHOS DA RUA DR. SÁ PINTO.

LOCAL DA OBRA: BAIRRO CENTRO, BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 20%	%	1ª MED. 30 DIAS	%	2ª MED. 60 DIAS	%	3ª MED. 90 DIAS	%	4ª MED. 120 DIAS	%	5ª MED. 150 DIAS	%	6ª MED. 180 DIAS	%
01.0	SERVÍCIO DE ESCRITÓRIO, LABOR. E CAMPO	8.276,23	0,64	8.276,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	45.971,94	3,57	45.971,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	254.260,48	19,74	63.565,12	25,00	63.565,12	25,00	63.565,12	25,00	50.852,10	20,00	12.713,02	5,00	0,00	0,00
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	289.370,88	22,46	72.342,72	25,00	72.342,72	25,00	72.342,72	25,00	57.874,18	20,00	14.468,54	5,00	0,00	0,00
05.0	BASES E PAVIMENTOS	628.926,82	48,82	31.446,34	5,00	78.615,85	12,50	78.615,85	12,50	94.339,02	15,00	125.785,36	20,00	125.785,36	20,00
06.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	61.339,20	4,76	10.673,02	17,40	10.212,98	16,65	10.212,98	16,65	9.912,41	16,16	8.139,71	13,27	6.968,13	11,36
	TOTAL(R\$)	1.288.145,54	100,00	232.275,37	18,03	224.736,67	17,45	224.736,67	17,45	212.977,71	16,53	161.106,64	12,51	132.753,50	10,31
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	1.288.145,54	100,00	232.275,37	18,03	457.012,04	35,48	681.748,71	52,92	894.726,42	69,46	1.055.833,06	81,97	1.188.586,56	92,27

