



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA LÚCIO ANDRÉ

LOCAL: RUA MIGUEL JORGE COM LEÔNCIO CAPIVARI – CENTRO - CASIMIRO DE ABREU – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO : 240 (DUZENTOS E QUARENTA) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.		2a. MED.		3ª. MED.		4ª. MED.		5ª. MED.		6ª. MED.		7ª. MED.		8ª. MED.		ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO	
					%		%		%		%		%		%		%		%			
				30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias		210 dias		240 dias		255 dias	270 dias	
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	78.084,58	8,0447%	28.648,41	2,952%	9.603,29	0,989%	5.603,29	0,577%	5.603,29	0,577%	5.603,29	0,577%	5.603,29	0,577%	5.603,29	0,577%	5.603,29	0,577%	11.816,43	1,217%	
2.0	PREPARO DO TERRENO E PAVIMENTAÇÃO	137.925,44	14,2099%	15.965,12	1,645%	12.800,31	1,319%	40.066,82	4,128%	65.686,24	6,767%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	3.406,95	0,351%	
3.0	PARQUINHO	42.852,35	4,4149%	21.229,52	2,187%	21.276,13	2,192%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	346,70	0,036%	
4.0	CORETO	74.472,93	7,6726%		0,000%	24.573,54	2,532%	24.290,53	2,503%	24.007,53	2,473%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	1.601,33	0,165%	
5.0	ESPAÇO COBERTO	121.065,99	12,4729%		0,000%		0,000%	29.869,83	3,077%	29.869,83	3,077%	38.830,78	4,001%	22.495,55	2,318%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%	
6.0	ÁREA DO PIQUENIQUE	9.871,84	1,0171%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	9.871,84	1,017%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%	
7.0	PAREDÃO	34.623,30	3,5671%		0,000%		0,000%		0,000%	10.075,89	1,038%	24.547,41	2,529%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%	
8.0	PERGOLADOS	90.460,19	9,3197%	20.095,79	2,070%	34.476,78	3,552%	17.359,44	1,788%		0,000%	18.528,18	1,909%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%	
9.0	ILUMINAÇÃO	215.991,19	22,2527%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	62.896,00	6,480%	96.862,50	9,979%		56.232,69	5,793%		
10.0	PLANTIO DE GRAMAS E ÁRVORES NOS CANTEIROS	19.609,99	2,0203%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	3.384,63	0,349%	111,51	0,011%		0,000%		16.113,85	1,660%		
11.0	PEÇAS E ACESSÓRIOS	91.735,66	9,4511%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	33.042,10	3,404%	33.042,10	3,404%	25.651,46	2,643%		0,00	0,000%		
12.0	SUPORTE PARA BUSTO	7.716,73	0,7950%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%		7.716,73	0,795%		
13.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	46.221,00	4,7620%	4.194,43	0,432%	6.910,44	0,712%	8.230,08	0,848%	10.768,01	1,109%	8.667,26	0,893%	7.385,78	0,761%		0,000%		65,00	0,007%		
	CUSTOS DIRETOS	970.631,19	100,0000%	90.133,27	9,286%	109.640,49	11,296%	125.419,99	12,921%	146.010,79	15,043%	142.475,49	14,679%	131.534,23	13,551%	128.117,25	13,199%		97.299,68	10,024%		
	BDI 22,00%	213.538,86		19.829,31		24.120,90		27.592,39		32.122,37		31.344,60		28.937,53		28.185,79			21.405,97			
	TOTAL	1.184.170,05	100,0000%	109.962,58	9,286%	133.761,39	11,296%	153.012,38	12,921%	178.133,16	15,043%	173.820,09	14,679%	160.471,76	13,551%	156.303,04	13,199%		118.705,65	10,024%		
	TOTAL ACUMULADO	1.184.170,05	100,0000%	109.962,58	9,286%	243.723,97	20,582%	396.736,35	33,503%	574.869,51	48,546%	748.689,60	63,225%	909.161,36	76,776%	1.065.464,40	89,976%		1.184.170,05	100,000%		