



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

REFORMA DO GINÁSIO ESPORTIVO VALDOVINO FRANCISCO MACHADO.

PROFESSOR SOUZA – CENTRO – 3º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU – CASIMIRO DE ABREU-RJ

PRAZO DE EXECUÇÃO : 300 (Trezentos) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.		2ª. MED.		3ª. MED.		4ª. MED.		5ª. MED.		6a. MED.		7a. MED.		8a. MED.		9a. MED.		10a. MED.		ACEITE PROVISÓRIO 15 DIAS	ACEITE DEFINITIVO 15 DIAS	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%			
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	26.772,77	1,88%	20.738,85	1,46%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	6.033,92	0,42%			
2.0	TRANSPORTES	37.465,35	2,64%	13.107,42	0,92%	13.107,42	0,92%	8.717,99	0,61%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2.532,53	0,19%			
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	25.103,36	1,77%	25.103,36	1,77%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			
4.0	VESTIÁRIO 1	17.637,31	1,24%	8.515,72	0,60%	9.121,59	0,64%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			
5.0	VESTIÁRIO 2	13.602,10	0,95%	8.515,72	0,60%	4.986,38	0,35%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			
6.0	BANHEIRO FEMININO	3.316,96	0,23%	544,17	0,04%	2.772,79	0,19%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			
7.0	BANHEIRO MASCULINO	4.053,23	0,28%	678,80	0,05%	3.374,43	0,23%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			
8.0	LANÇONETE	5.238,86	0,37%	1.023,86	0,07%	4.215,00	0,30%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			
9.0	ADMINISTRATIVO	4.040,56	0,28%	512,49	0,04%	3.528,07	0,24%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			
10.0	ELÉTRICA	36.915,36	2,59%		0,00%	9.288,59	0,65%	9.588,59	0,68%	8.988,61	0,63%	9.049,57	0,63%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			
11.0	ESTRUTURA / COBERTURA	347.902,56	24,43%		0,00%	46.343,50	3,26%	69.841,56	4,91%	46.343,50	3,26%	46.343,50	3,25%	46.343,50	3,25%	46.343,50	3,25%	46.343,50	3,25%		0,00%	0,00	0,00%			
12.0	HIDRÁULICA	2.260,10	0,16%	2.260,10	0,16%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00	0,00%			
13.0	ALVENARIA	115.103,36	8,08%		0,00%		0,00%	28.775,84	2,02%	29.775,84	2,09%	27.775,84	1,95%		0,00%		0,00%		0,00%		28.775,84	2,02%	0,00	0,00%		
14.0	DRENAGEM	103.804,47	7,29%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	24.941,24	1,75%	19.902,24	1,40%	58.960,99	4,14%			
15.0	NOVA COBERTURA DA ENTRADA (FUNDAÇÃO/ESTRUTURA/COBERTURA)	23.475,18	1,65%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	11.737,59	0,83%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	11.737,59	0,82%			
16.0	RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA	264.114,17	18,54%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	75.881,73	5,33%	75.881,73	5,33%	75.881,73	5,34%	36.468,98	2,56%	0,00	-0,02%			
17.0	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	304.708,27	21,39%		0,00%		0,00%		0,00%	50.784,72	3,57%	40.784,71	2,86%	30.784,71	2,16%	30.784,71	2,16%	50.784,71	3,57%	50.784,71	3,57%	50.000,00	3,50%			
18.0	JARDIM E CANTEIROS	20.992,34	1,47%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	9.864,56	0,69%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	11.127,78	0,78%			
19.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	67.820,00	4,76%	4.244,45	0,30%	4.815,82	0,34%	5.938,15	0,42%	6.774,79	0,48%	7.747,48	0,54%	9.713,26	0,68%	9.713,26	0,68%	8.638,54	0,61%	5.795,30	0,41%	4.438,96	0,30%			
	CUSTOS DIRETOS	1.424.226,31	100,00%	85.244,93	6,01%	101.553,58	7,12%	122.862,13	8,64%	142.667,46	10,03%	153.303,25	10,75%	162.723,20	11,42%	162.723,20	11,42%	206.589,72	14,52%	141.727,07	9,96%	144.831,77	10,13%			
	BDI 29,00%	413.025,62		24.721,03		29.450,53		35.630,01		41.373,56		44.457,94		47.189,72		47.189,72		59.911,02		41.100,85		42.001,24				
	TOTAL	1.837.251,93	100,00%	109.965,96	6,01%	131.004,11	7,12%	158.492,14	8,64%	184.041,02	10,03%	197.761,19	10,75%	209.912,92	11,42%	209.912,92	11,42%	266.500,74	14,52%	182.827,92	9,96%	186.833,01	10,13%			
	ACUMULADO	1.837.251,93	100,00%	109.965,96	6,01%	240.970,07	13,13%	399.462,21	21,77%	583.503,23	31,80%	781.264,42	42,55%	991.177,34	53,97%	1.201.090,25	65,39%	1.467.590,99	79,91%	1.650.418,92	89,87%	1.837.251,93	100,00%			