



ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO PRAIA SANTA IRENE

LOCAL: RUA K, LOTEAMENTO PRAIA SANTA IRENE, BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ

PRAZO DE EXECUÇÃO : 180 (Cento e Oitenta) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	2a. MED.	%	3a. MED.	%	4a. MED.	%	5a. MED.	%	6a. MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		30 DIAS	15 DIAS
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	5.073,69	1,149%	4.566,32	1,034%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	507,37	0,115%		
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	37.104,94	8,402%	37.104,94	8,402%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%		
3.0	TRANSPORTES	134,54	0,030%	134,54	0,030%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%		
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	29.997,24	6,792%	2.999,72	0,679%	5.999,45	1,358%	5.999,45	1,358%	7.499,31	1,698%	7.499,31	1,698%		0,001%		
5.0	BASES E PAVIMENTOS	20.586,68	4,661%		0,000%		0,000%	10.293,34	2,331%	10.293,34	2,330%		0,000%	0,00	0,000%		
6.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	96.402,00	21,830%		0,000%		0,000%	28.920,60	6,549%	33.740,70	7,641%	33.740,70	7,641%	0,00	-0,001%		
7.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	6.470,42	1,465%		0,000%	3.235,21	0,733%	3.235,21	0,733%		0,000%		0,000%	0,00	-0,001%		
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	41.048,35	9,296%		0,000%	12.314,51	2,789%	14.366,92	3,254%	14.366,92	3,254%		0,000%	0,00	-0,001%		
9.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	38.230,65	8,657%		0,000%		0,000%	9.557,66	2,164%	9.557,66	2,164%	9.557,66	2,164%	9.557,66	2,165%		
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	45.561,48	10,318%		0,000%		0,000%	11.390,37	2,580%	11.390,37	2,580%	11.390,37	2,580%	11.390,37	2,578%		
11.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	34.534,94	7,821%		0,000%	17.267,47	3,911%	17.267,47	3,9110%		0,000%		0,000%	0,00	-0,001%		
12.0	PINTURAS	43.410,29	9,830%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	21.705,15	4,915%	21.705,15	4,915%		
13.0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	16.811,27	3,807%		0,000%		0,000%	8.405,64	1,904%	8.405,64	1,904%		0,000%	0,00	-0,001%		
14.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.217,60	1,181%	1.001,78	0,227%	1.350,31	0,306%	1.756,77	0,398%		0,000%		0,000%	1.108,74	0,250%		
15.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.029,00	4,762%	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%		0,000%		0,000%	21.029,00	4,762%		
	CUSTOS DIRETOS	441.613,09	100,00%	45.807,31	10,372%	40.166,95	9,097%	111.193,42	25,182%	95.253,94	21,571%	83.893,19	18,998%	65.298,29	14,781%		
	BDI 29,00%	128.067,79		13.284,12		11.648,41		32.246,09		27.623,64		24.329,02		18.936,51			
	TOTAL	569.680,88	100,00%	59.091,43	10,372%	51.815,36	9,097%	143.439,51	25,182%	122.877,58	21,571%	108.222,21	18,998%	84.234,80	14,781%		
	ACUMULADO	569.680,88	100,00%	59.091,43	10,372%	110.906,78	19,469%	254.346,30	44,651%	377.223,88	66,222%	485.446,08	85,220%	569.680,88	100,00%		