



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**
Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2776-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE RIO DOURADO.

LOCAL: RIO DOURADO, 4º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU-RJ.

PRazo DE EXECUÇÃO : 300 (TREZENTOS) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	2a. MED.	%	3ª. MED.	%	4ª. MED.	%	5ª. MED.	%
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	90.749,14	7,6222%	8.864,94	0,745%	8.864,94	0,745%	8.864,94	0,745%	8.864,94	0,745%	8.864,94	0,745%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	76.795,30	6,4502%	20.878,40	1,754%	984,92	0,083%		0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
3.0	PREPARO DO TERRENO	14.201,90	1,1928%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
4.0	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA/ PISO / CONTRAPISO	176.557,39	14,8294%	43.035,32	3,615%	97.403,09	8,181%	36.118,98	3,034%		0,000%	0,00	0,000%
5.0	ALVENARIA	74.016,69	6,2168%	12.208,70	1,025%	12.208,70	1,025%	12.208,70	1,025%	12.208,70	1,025%	12.208,70	1,025%
6.0	CALÇADA DE CONCRETO	10.638,25	0,8935%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,000%
7.0	BANCAS DE PEDRA, FORRO E REVESTIMENTOS	177.255,68	14,8881%		0,000%		0,000%	21.669,82	1,820%	21.669,82	1,820%	21.669,82	1,820%
8.0	ACESSÓRIOS	10.637,22	0,8934%		0,000%		0,000%	1.519,60	0,128%	1.519,60	0,128%	1.519,60	0,128%
9.0	PORTAS / JANELAS / DIVISÓRIAS	174.664,46	14,6704%		0,000%		0,000%		0,000%	21.833,06	1,834%	21.833,06	1,834%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS	103.909,60	8,7276%		0,000%		0,000%		0,000%	20.839,70	1,750%	20.839,70	1,750%
11.0	COBERTURA	203.216,44	17,0686%		0,000%		0,000%		0,000%	36.293,43	3,048%	36.293,43	3,048%
12.0	ÁREA EXTERNA / CANTEIROS / ABRIGO DO GÁS	21.253,30	1,7851%		0,000%		0,000%		0,000%	1.781,67	0,150%	1.781,67	0,150%
13.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.694,00	4,7618%	4.438,71	0,373%	6.239,23	0,524%	4.198,19	0,353%	6.529,06	0,548%	6.529,06	0,548%
	CUSTOS DIRETOS	1.190.589,37	100,000%	89.426,07	7,511%	125.700,88	10,558%	84.580,23	7,104%	131.539,98	11,048%	131.539,98	11,048%
	BDI 22,00%	261.929,66		19.673,73		30.168,21		18.607,65		31.569,59		28.938,79	
	TOTAL	1.452.519,03	100,000%	109.099,80	7,511%	155.869,09	10,558%	103.187,88	7,104%	163.109,57	11,048%	160.478,77	11,048%
	ACUMULADO	1.452.519,03		109.099,80	7,511%	264.968,90	18,069%	368.156,78	25,173%	531.266,34	36,221%	691.745,11	47,270%

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	6ª. MED.	%	7ª. MED.	%	8ª. MED.	%	9ª. MED.	%	10ª. MED.	%
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	90.749,14	7,6222%	8.864,94	0,745%	8.864,94	0,745%	8.864,94	0,745%	8.864,94	0,745%	10.964,68	0,92%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	76.795,30	6,4502%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	54.931,98	4,61%
3.0	PREPARO DO TERRENO	14.201,90	1,1928%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	14.201,90	1,19%
4.0	FUNDAÇÃO / ESTRUTURA/ PISO / CONTRAPISO	176.557,39	14,8294%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,00%
5.0	ALVENARIA	74.016,69	6,2168%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	12.973,17	1,09%
6.0	CALÇADA DE CONCRETO	10.638,25	0,8935%		0,000%		0,000%		0,000%	5.106,60	0,429%	5.531,65	0,46%
7.0	BANCAS DE PEDRA, FORRO E REVESTIMENTOS	177.255,68	14,8881%	32.260,16	2,710%	32.260,16	2,710%	32.260,16	2,710%	4.032,52	0,339%	11.433,24	0,96%
8.0	ACESSÓRIOS	10.637,22	0,8934%		0,000%		0,000%		0,000%	6.706,41	0,563%	-627,99	-0,05%
9.0	PORTAS / JANELAS / DIVISÓRIAS	174.664,46	14,6704%	28.137,79	2,363%	28.137,79	2,363%	28.137,79	2,363%	10.551,67	0,886%	36.033,31	3,03%
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS	103.909,60	8,7276%	31.361,16	2,634%	22.715,64	1,908%		0,000%		0,000%	8.153,40	0,68%
11.0	COBERTURA	203.216,44	17,0686%	26.877,49	2,258%	26.877,49	2,258%	26.877,49	2,258%	48.835,35	4,102%	1.161,76	0,10%
12.0	ÁREA EXTERNA / CANTEIROS / ABRIGO DO GÁS	21.253,30	1,7851%		0,000%		0,000%	3.982,90	0,335%	3.143,83	0,264%	10.563,23	0,89%
13.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	56.694,00	4,7618%	6.659,14	0,559%	6.207,60	0,521%	5.229,23	0,439%	4.556,43	0,383%	6.107,35	0,51%
	CUSTOS DIRETOS	1.190.589,37	100,000%	134.160,68	11,268%	125.063,62	10,504%	105.352,51	8,849%	91.797,75	7,710%	171.427,67	14,398%
	BDI 22,00%	261.929,66		29.515,34		30.015,26		23.177,55		22.031,46		28.232,08	
	TOTAL	1.452.519,03	100,000%	163.676,02	11,268%	155.078,88	10,504%	128.530,06	8,849%	113.829,21	7,710%	199.659,75	14,398%
	ACUMULADO	1.452.519,03		855.421,13	58,538%	1.010.500,01	69,042%	1.139.030,07	77,891%	1.252.859,28	85,601%	1.452.519,03	100,000%