



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO – ANEXO III

OBRA: REFORMA DE IMÓVEL – PROCESSO JUDICIAL nº 0002053-05.2017.8.19.0017

LOCAL: RUA PRINCESA LEOPOLDINA, N° 45 – CENTRO – CASIMIRO DE ABREU-RJ

PRAZO DE EXECUÇÃO : 180 (CENTO E OITENTA) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	2a. MED.	%	3ª. MED.	%	4 ª. MED.	%	5 ª. MED.	%	6 ª. MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
																90 DIAS	
																30 DIAS	60 DIAS
1.0	CANTEIRO DE OBRA	2.053,96	1,4156%	2.053,96	1,416%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%		
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	15.634,81	10,7753%	15.634,81	10,775%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%		
3.0	ESTRUTURAS	8.740,13	6,0236%		0,000%	8.740,13	6,024%		0,000%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%		
4.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	14.341,42	9,8839%		0,000%	7.170,71	4,942%	7.170,71	4,942%		0,000%		0,000%	0,00	0,000%		
5.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	28.457,44	19,6125%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	18.692,77	12,883%	9.764,67	6,730%		
6.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	30.135,28	20,7688%		0,000%		0,000%	9.865,56	6,799%	19.458,89	13,411%		0,000%	810,83	0,559%		
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	15.409,28	10,6199%		0,000%	9.786,54	6,745%	5.421,20	3,736%		0,000%		0,000%	201,54	0,139%		
8.0	COBERTURA	17.834,64	12,2914%		0,000%		0,000%	766,64	0,528%	6.925,87	4,773%	9.985,04	6,882%	157,09	0,108%		
9.0	PINTURA	5.582,73	3,8475%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%		0,000%	5.582,73	3,848%		
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6.909,00	4,7616%	863,73	0,595%	1.266,38	0,873%	1.140,00	0,786%	1.319,21	0,909%	1.433,87	0,988%	885,81	0,610%		
	CUSTOS DIRETOS =	145.098,69	100,00%	18.552,50	12,786%	26.963,76	18,583%	24.364,11	16,791%	27.703,97	19,093%	30.111,68	20,753%	17.402,67	11,994%		
	BDI 29,00% =	42.078,62		5.380,22		7.819,49		7.065,59		8.034,15		8.732,39		5.046,78			
	TOTAL =	187.177,31	100,00%	23.932,72	12,786%	34.783,25	18,583%	31.429,70	16,791%	35.738,12	19,093%	38.844,07	20,753%	22.449,45	11,994%		
	ACUMULADO =	187.177,31	100,00%	23.932,72	12,786%	58.715,97	31,369%	90.145,67	48,161%	125.883,79	67,254%	164.727,86	88,006%	187.177,31	100,000%		