



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GUARITA PARA POSTO DE SALVA VIDAS

LOCAL: PRAINHA - BARRA DE SÃO JOÃO 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ

PRAZO DE EXECUÇÃO DE OBRA : 90 (noventa) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	2a. MED.	%	3ª. MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		30 DIAS	45 DIAS
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	10.981,94	16,887%	5.490,97	8,444%	5.490,97	8,444%		0,000%		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	281,52	0,433%	281,52	0,433%		0,000%		0,000%		
3.0	TRANSPORTE	868,61	1,335%	868,61	1,335%		0,000%		0,000%		
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.589,12	10,132%	6.589,12	10,132%		0,000%		0,000%		
5.0	GALERIAS	2.178,80	3,350%	2.178,80	3,350%		0,000%		0,000%		
6.0	ESTRUTURAS	18.637,14	28,659%	9.318,57	14,329%	9.318,57	14,330%		0,000%		
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	7.604,47	11,693%	3.802,24	5,847%	3.802,24	5,847%		0,000%		
8.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	5.612,86	8,632%		0,000%		0,000%	5.612,86	8,632%		
9.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	5.757,43	8,853%		0,000%		0,000%	5.757,43	8,853%		
10.0	PINTURAS	3.423,32	5,264%		0,000%		0,000%	3.423,32	5,264%		
11.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.096,00	4,761%	1.032,00	1,587%	1.032,00	1,587%	1.032,00	1,587%		
	CUSTOS DIRETOS	65.031,21	100,00%	29.561,83	45,457%	19.643,78	30,208%	15.825,61	24,336%		
	BDI 32,00%	20.809,98		9.459,78		6.286,01		5.064,19			
	TOTAL	85.841,19	100,00%	39.021,61	45,457%	25.929,79	30,208%	20.889,80	24,336%		
	ACUMULADO	85.841,19	100,00%	39.021,61	45,457%	64.951,40	75,665%	85.841,20	100,00%		