



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos e Transportes

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: REFORMA DA BARRAGEM E ABRIGO

LOCAL: MARGEM DA ESTRADA SERRAMAR - CASIMIRO DE ABREU-RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	SUB TOTAIS	%	1.ª MEDIÇÃO		2.ª MEDIÇÃO		ETAPAS DE ENTREGA	
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	PROVISÓRIO	DEFINITIVO
								135 DIAS	150 DIAS
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	1.923,66	6,64%	1.923,66	6,64%		0,00%		
2.0	DEMOLIÇÕES	813,59	2,81%	813,59	2,81%		0,00%		
3.0	REVESTIMENTOS	4.671,37	16,12%		0,00%	4.671,37	16,12%		
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	196,89	0,68%		0,00%	196,89	0,68%		
5.0	ESTRUTURA	6.668,79	23,01%	6.668,79	23,01%		0,00%		
6.0	ESQUADRIA	8.203,73	28,31%		0,00%	8.203,73	28,31%		
7.0	COBERTURA	2.707,12	9,34%	2.707,12	9,34%		0,00%		
8.0	ILUMINAÇÃO	2.436,52	8,41%		0,00%	2.436,52	8,41%		
9.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1.356,12	4,68%	636,02	2,19%	720,10	2,49%		
	TOTAL (R\$) =	28.977,79	100,00%	12.749,18	44,00%	16.228,61	56,00%		
	BDI (20%) =	5.795,56		2.549,83	44,00%	3.245,72	56,00%		
	TOTAL GERAL (R\$) =	34.773,35	100,00%	15.299,01	44,00%	19.474,33	56,00%		
	ACUMULADO =			15.299,01	44,00%	34.773,34	100,00%		