



MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE DE ESCOTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PREFEITO JOSÉ BICUDO JARDIM

LOCAL DA OBRA: BAIRRO MIRANTE DO POETA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ.

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1ª MED. 30 DIAS	%	2ª MED. 60 DIAS	%	3ª MED. 90 DIAS	%	4ª MED. 120 DIAS	%	5ª MED. 150 DIAS	%	6ª MED. 180 DIAS	%
01.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.181,80	2,30	10.181,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	29.448,77	6,66	29.448,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	63.656,39	14,39	15.914,10	25,00	15.914,10	25,00	15.914,10	25,00	15.914,10	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.0	GALÉRIA, DRENOS E CONEXOS	70.812,05	16,01	17.703,01	25,00	17.703,01	25,00	17.703,01	25,00	17.703,01	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0	BASES E PAVIMENTOS	205.806,12	46,53	0,00	0,00	30.870,92	15,00	30.870,92	15,00	30.870,92	15,00	56.596,68	27,50	56.596,68	27,50
06.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES	41.330,86	9,34	10.332,71	25,00	10.332,71	25,00	10.332,71	25,00	10.332,71	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	21.061,20	4,76	4.178,54	19,84	3.740,47	17,76	3.740,47	17,76	3.740,47	17,76	2.830,63	13,44	2.830,62	13,44
	TOTAL(R\$)	442.297,17	100,00	87.758,93	19,84	78.561,21	17,76	78.561,21	17,76	78.561,21	17,76	59.427,31	13,44	59.427,30	13,44
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	442.297,17	100,00	87.758,93	19,84	166.320,14	37,60	244.881,35	55,37	323.442,56	73,13	382.869,87	86,56	442.297,17	100,00

