



ANEXO 2

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU
LOCAL: RUA CORONEL GUIMARÃES, 267 - CENTRO - BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU - RJ

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAIS	%	1a. MED. 30 DIAS	%	2a. MED. 60 DIAS	%	3a. MED. 90 DIAS	%	4a. MED. 120 DIAS	%	5a. MED. 150 DIAS	%	6. MED. 180 DIAS	%
1.0	SERV. DE ESCRIT., LABORAT. E CAMPO	20.975,35	4,04%	20.975,35	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.0	CANTEIRO DE OBRA	433,96	0,08%	433,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
4.0	TRANSPORTES	540,70	0,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	540,70	100,00%
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	21.743,62	4,19%	6.523,08	30,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.697,45	40,00%	6.523,08	30,00%	0,00	0,00%
6.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	102,91	0,02%	0,00	0,00%	102,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.0	ESTRUTURAS	3.223,15	0,62%	0,00	0,00%	3.223,15	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
8.0	REVEST. DE PAREDES, TETOS E PISOS	33.779,62	6,51%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.889,81	50,00%	16.889,81	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
9.0	ESQUAD. PVC, FERRO, ALUM. OU MAD.,	23.911,94	4,61%	0,00	0,00%	11.955,97	50,00%	11.955,97	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
10.0	INSTAL. ELÉTR., HIDR., SANIT. E MECÂN.	99.341,76	19,14%	0,00	0,00%	29.802,53	30,00%	29.802,53	30,00%	19.868,35	20,00%	19.868,35	20,00%	0,00	0,00%
11.0	COBERT., ISOLAM. E IMPERMEAB.	245.405,22	47,28%	49.081,04	20,00%	49.081,04	20,00%	49.081,04	20,00%	49.081,04	20,00%	49.081,04	20,00%	0,00	0,00%
12.0	PINTURAS	48.787,49	9,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.787,49	100,00%
	TOTAL (R\$)	498.245,71	96,00%	77.013,44	15,46%	94.165,61	18,90%	107.729,35	21,62%	94.536,65	18,21%	75.472,48	14,54%	49.328,18	9,50%
13.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.760,24	4,00%	3.460,04	16,67%	3.460,04	16,67%	3.460,04	16,67%	3.460,04	16,67%	3.460,04	16,67%	3.460,04	16,67%
	TOTAL GERAL (R\$)	519.005,95	100,00%	80.473,48	15,51%	97.625,65	18,81%	111.189,39	21,42%	97.996,69	18,88%	78.932,52	15,21%	52.788,22	10,17%
	TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)	519.005,95	100,00%	80.473,48	15,51%	178.099,12	34,32%	289.288,52	55,74%	387.285,21	74,62%	466.217,73	89,83%	519.005,95	100,00%