



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro  
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2082



**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

**CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COBERTO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE NO CRAS**

**LOCAL: RUA PASTOR LUIZ LAURENTINO DA SILVA**

**PRAZO DE EXECUÇÃO : 90 (NOVENTA) dias**

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	2a. MED.	%	3ª. MED.	%
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	2.212,31	2,06%	2.212,31	2,059%		0,000%	0,00	0,000%
2.0	ANDAIME	865,88	0,81%	288,63	0,269%	288,63	0,269%	288,63	0,269%
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.929,68	5,52%	5.929,68	5,518%		0,000%	0,00	0,000%
4.0	ESTRUTURAS	51.873,51	48,27%	12.348,99	11,492%	39.524,52	36,783%	0,00	0,000%
5.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA E ESQUADRIAS DE MADEIRA	12.786,67	11,90%	0,00	0,000%	2.131,11	1,983%	10.655,56	9,916%
6.0	PINTURA	3.605,72	3,36%		0,000%		0,000%	3.605,72	3,356%
7.0	REVESTIMENTO FACHADA	14.147,54	13,17%		0,000%	3.536,89	3,292%	10.610,66	9,875%
8.0	COBERTURA	9.986,12	9,29%		0,000%		0,000%	9.986,12	9,293%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	930,32	0,87%		0,000%		0,000%	930,32	0,866%
10.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.116,88	4,76%	1.190,19	1,108%	1.744,34	1,623%	2.182,35	2,031%
	CUSTOS DIRETOS	107.454,63	100,00%	21.969,79	20,446%	47.225,49	43,949%	38259,36	35,605%
	BDI 20,00%	21.490,92		4.393,95		9.445,09		7.651,87	
	TOTAL	128.945,55	100,00%	R\$ 26.363,74	20,446%	R\$ 56.670,58	43,949%	R\$ 45.911,23	35,605%
	ACUMULADO	128.945,55	100,00%	26.363,74	20,446%	83.034,32	64,39%	R\$ 128.945,55	100,000%