



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS

### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

LOCAL: ESTRADA DO RIBEIRÃO, KM 1, RIBEIRÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO : 120(cento e oitenta) dias

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS	%	1a. MED.	%	2a. MED.	%	3a. MED.	%	4a. MED.	%	ACEITE PROVISÓRIO	ACEITE DEFINITIVO
				30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		30 DIAS	30 DIAS
01.0	CANTEIRO DE OBRA	R\$ 782,06	0,43%	R\$ 782,06	100,00%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
02.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 21.786,58	12,01%	R\$ 10.893,29	50,00%	R\$ 10.893,29	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
03.0	TRANSPORTES	R\$ 182,66	0,10%	R\$ 182,66	100,00%	R\$ 0,00	0,00%		0,00%		0,00%		
04.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.025,44	2,22%	R\$ 4.025,44	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		
05.0	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS	R\$ 17.918,81	9,88%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 5.972,94	33,33%	R\$ 5.972,94	33,33%	R\$ 5.972,93	33,33%		
06.0	ESTRUTURAS	R\$ 1.157,76	0,64%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%		0,00%	R\$ 1.157,76	100,00%		
07.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 5.531,92	3,05%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.765,96	50,00%	R\$ 2.765,96	50,00%		
08.0	INST. ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 41.027,57	22,63%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 13.675,86	33,33%	R\$ 13.675,86	33,33%	R\$ 13.675,85	33,33%		
09.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 51.916,01	28,63%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 17.305,34	33,33%	R\$ 17.305,34	33,33%	R\$ 17.305,33	33,33%		
10.0	PINTURAS	R\$ 9.731,12	5,37%	R\$ 0,00	0,00%		0,00%	4865,56	50,00%	R\$ 4.865,56	50,00%		
11.0	APARELHOS, HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 18.789,10	10,36%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 9.394,55	50,00%	R\$ 9.394,55	50,00%		
12.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 8.479,20	4,68%	R\$ 2.119,80	25,00%	R\$ 2.119,80	25,00%	R\$ 2.119,80	25,00%	R\$ 2.119,80	25,00%		
	<b>TOTAL(R\$)</b>	<b>R\$ 181.328,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.003,25</b>	<b>9,93%</b>	<b>R\$ 49.967,23</b>	<b>27,56%</b>	<b>R\$ 56.100,01</b>	<b>30,94%</b>	<b>R\$ 57.257,74</b>	<b>31,58%</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO(R\$)</b>	<b>R\$ 181.328,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 18.003,25</b>	<b>9,93%</b>	<b>R\$ 67.970,48</b>	<b>37,48%</b>	<b>R\$ 124.070,49</b>	<b>68,42%</b>	<b>R\$ 181.328,23</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 181.328,23</b>	<b>R\$ 181.328,23</b>