



ANEXO 2

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação													
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO													
OBRA: Reforma e Manutenção da Escola Municipal Christiane Siqueira Salles de Carvalho													
ENDEREÇO: Rua Da Estação Rio Dourado – Casimiro de Abreu – RJ.													
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias													
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAIS	%	1a. MED. 30 DIAS	%	2a. MED. 60 DIAS	%	3a. MED. 90 DIAS	%	4a. MED. 120 DIAS	%	ACEITE	
												DEFINITIVO	
												15 DIAS	30 DIAS
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	16.364,42	2,52%	16.364,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%		
2.0	CANTEIRO DE OBRA	484,38	0,07%	484,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	5.321,11	0,82%	5.321,11	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
4.0	TRANSPORTE	315,62	0,05%	315,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%		
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.689,85	1,19%	0,00	0,00%	3.844,92	50,00%	3.844,93	50,00%	0,00	0,00%		
6.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	23.502,29	3,62%	0,00	0,00%	16.451,60	70,00%	3.525,34	15,00%	3.525,35	15,00%		
9.0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	21.567,52	3,32%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.127,67	70,14%	6.439,85	29,86%		
11.0	ESTRUTURA	1.538,66	0,24%	0,00	0,00%	769,33	50,00%	769,33	50,00%	0,00	0,00%		
13.0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	8.834,30	1,36%	0,00	0,00%	4.417,15	50,00%	4.417,15	50,00%	0,00	0,00%		
14.0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	49.726,90	7,66%	16.575,63	33,33%	16.575,63	33,33%	16.575,64	33,33%	0,00	0,00%		
15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICOS E ESPORTIVOS	153.502,93	23,66%	0,00	0,00%	51.167,64	33,33%	51.167,64	33,33%	51.167,65	33,33%		
16.0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	276.682,62	42,64%	0,00	0,00%	92.227,54	33,33%	92.227,54	33,33%	92.227,54	33,33%		
17.0	PINTURAS	53.739,79	8,28%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.747,95	0,00%	42.991,84	80,00%		
18.0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	3.595,78	0,55%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.383,34	66,28%	1.212,44	33,72%		
<b>TOTAL (R\$)</b>		<b>622.866,17</b>	<b>96,00%</b>	<b>39.061,16</b>	<b>6,02%</b>	<b>185.453,81</b>	<b>28,58%</b>	<b>200.786,53</b>	<b>30,95%</b>	<b>197.564,67</b>	<b>30,45%</b>		
19.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.952,76	4,00%	6.488,19	1,00%	6.488,19	1,00%	6.488,19	25,00%	6.488,19	25,00%		
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>		<b>648.818,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.549,35</b>	<b>6,02%</b>	<b>191.942,00</b>	<b>34,60%</b>	<b>207.274,72</b>	<b>65,55%</b>	<b>204.052,86</b>	<b>96,00%</b>		
<b>TOTAL GERAL ACUMULADO</b>		<b>648.818,93</b>	<b>100,00%</b>	<b>45.549,35</b>	<b>7,02%</b>	<b>237.491,35</b>	<b>36,60%</b>	<b>444.766,07</b>	<b>68,55%</b>	<b>648.818,93</b>	<b>100,00%</b>		





