

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo Serviços Públicos

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO (ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO)

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO

ENDEREÇO: CASIMIRO DE ABREU - RJ

P. EXECUÇÃO: 6 (SEIS) meses.

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SUB TOTAIS	%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%
'01	SERVIÇOS PRELIMINARES	61.456,17	11,89	61.456,17	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'02	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	4.190,99	0,81	4.190,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'03	FUNDAÇÕES	18.004,40	3,48	9.002,20	50,00	9002,20	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'04	SUPERESTRUTURA	48.272,30	9,34	0,00	0,00	48.272,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'05	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERT.PAREDES	17.032,81	3,30	0,00	0,00	8516,41	50,00	8516,41	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'06	ESQUADRIAS	10.547,65	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.547,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'07	SISTEMA DE COBERTURA	127.699,82	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63.849,91	50,00	63849,91	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'08	IMPERMEABILIZAÇÃO	572,79	0,11	0,00	0,00	572,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'09	REVESTIMENTO INTERNOS E EXTERNOS	30.785,19	5,96	0,00	0,00	15392,60	50,00	15392,60	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'10	SIST DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS	93.763,09	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93763,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'11	PINTURA	31.239,87	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.239,87	100,00	0,00	0,00
'12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	2.487,24	0,48	0,00	0,00	2487,24	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	12.707,28	2,46	0,00	0,00	12707,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'14	LOUÇAS E METAIS	10.542,44	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10542,44	100,00
'15	SISTEMA PROT. CONTRA INCENDIO	1.128,66	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1128,66	100,00
'16	INSTALAÇÕES ELE. E TEL	9.753,95	1,89	0,00	0,00	9753,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'17	SERVIÇOS COMPLEMENTRES	4.872,53	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4872,53	100,00
'18	SERVIÇOS FANAIS	2.540,27	0,49	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2540,27	100,00
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL PARA OBRAS	29.232,79	5,66	4.113,18	14,07	7.430,41	25,42	5435,36	18,59	9481,01	32,43	1.721,32	5,89	1051,52	3,60
	TOTAL (R\$)	516.830,24	94,34	78.762,54	15,24	114.135,17	22,08	103.741,92	20,07	167.094,01	32,33	32.961,19	100,00	20.135,42	3,90
	TOTAL GERAL (R\$)	516.830,24	94,34	78.762,54	15,24	192.897,71	37,32	296.639,63	57,40	463.733,64	89,73	496.694,83	100,00	516.830,24	100,00