



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO CAMPO BELO.

LOCAL DA OBRA: PALMITAL, EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 20%	%	1º MED. 30 DIAS	%	2º MED. 60 DIAS	%	3º MED. 90 DIAS	%	4º MED. 120 DIAS	%	5º MED. 150 DIAS	%	6º MED. 180 DIAS	%
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO,LABOR. E CAMPO	40.975,45	0,87	40.975,45	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	71.920,62	1,53	71.920,62	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	763.903,39	16,29	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	821.282,47	17,51	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00
05.0	BASES E PAVIMENTOS	2.769.308,12	59,04	110.772,32	4,00	193.851,57	7,00	193.851,57	7,00	193.851,57	7,00	193.851,57	7,00	193.851,57	7,00
06.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	223.369,20	4,76	17.869,54	8,00	16.037,91	7,18	16.060,25	7,19	16.037,91	7,18	16.060,25	7,19	16.060,25	7,19
	TOTAL(R\$)	4.690.759,26	100,00	368.352,80	7,85	336.704,35	7,18	336.726,68	7,18	336.704,35	7,18	336.726,68	7,18	336.726,68	7,18
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	4.690.759,26	100,00	368.352,80	7,85	705.057,15	15,03	1.041.783,83	22,21	1.378.488,18	29,39	1.715.214,86	36,57	2.051.941,54	43,74



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA DE
CASIMIRO
DE ABREU**
COM VOCÊ E POR VOCÊ, SEMPRE!

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO CAMPO BELO.

LOCAL DA OBRA: PALMITAL, EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 20%	%	7ª MED. 210 DIAS	%	8ª MED. 240 DIAS	%	9ª MED. 270 DIAS	%	10ª MED. 300 DIAS	%	11ª MED. 330 DIAS	%	12ª MED. 360 DIAS	%
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABOR. E CAMPO	40.975,45	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	71.920,62	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	763.903,39	16,29	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00	61.112,27	8,00
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	821.282,47	17,51	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00	65.702,60	8,00
05.0	BASES E PAVIMENTOS	2.769.308,12	59,04	193.851,57	7,00	193.851,57	7,00	193.851,57	7,00	193.851,57	7,00	193.851,57	7,00	193.851,57	7,00
06.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	223.369,20	4,76	16.037,91	7,18	16.060,25	7,19	16.060,25	7,19	16.037,91	7,18	16.060,25	7,19	16.037,91	7,18
	TOTAL(R\$)	4.690.759,26	100,00	336.704,35	7,18	336.726,68	7,18	336.726,68	7,18	336.704,35	7,18	336.726,68	7,18	336.704,35	7,18
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	4.690.759,26	100,00	2.388.645,89	50,92	2.725.372,57	58,10	3.062.099,26	65,28	3.398.803,60	72,46	3.735.530,29	79,64	4.072.234,63	86,81



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO CAMPO BELO.

LOCAL DA OBRA: PALMITAL, EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 20%	%	13ª MED.	%	14ª MED.	%	15ª MED.	%	510 DIAS			
				390 DIAS		420 DIAS		450 DIAS		15 Dias Aceite Provisório	60 Dias Aceite Definitivo		
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABOR. E CAMPO	40.975,45	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	71.920,62	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	763.903,39	16,29	30.556,14	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	821.282,47	17,51	32.851,30	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
05.0	BASES E PAVIMENTOS	2.769.308,12	59,04	193.851,57	7,00	166.158,49	6,00	166.158,49	6,00				
06.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	223.369,20	4,76	12.754,38	5,71	8.108,30	3,63	8.085,97	3,62				
	TOTAL(R\$)	4.690.759,26	100,00	270.013,38	5,76	174.266,79	3,72	174.244,45	3,71				
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	4.690.759,26	100,00	4.342.248,02	92,57	4.516.514,81	96,29	4.690.759,26	100,00				