



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - PMCA

ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Educação

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

### ANEXO 2

OBRA: Reforma do anexo da Escola Municipal Pastor Luiz Laurentino

ENDEREÇO: Rua Prefeito José Bicudo Jardim SN Bairro Industrial – Casimiro de Abreu – RJ.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (noventa) dias

### ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO

### ACEITE DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	SUB TOTAIS	%	1a. MED. 30 DIAS		2a. MED. 60 DIAS		3a. MED. 90 DIAS		ACEITE DA OBRA	
					%		%		%	PROVISÓRIO (15 DIAS)	DEFINITIVO (15 DIAS)
2.0	CANTEIRO DE OBRA	427,86	0,31%	427,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	336,13	0,24%	336,13	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
4.0	TRANSPORTE	139,42	0,10%	139,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
5.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	17.385,25	12,47%	17.385,25	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
11.0	ESTRUTURAS	2.087,87	1,50%	2.087,87	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	-
13.0	REVEST. DE PAREDES, TETOS E PISOS	9.676,10	6,94%	0,00	0,00%	9.676,10	100,00%	0,00	0,00%	-	-
14.0	ESQUAD. PVC, FERRO, ALUM. OU MAD.,	21.356,40	15,32%	0,00	0,00%	21.356,40	100,00%	0,00	0,00%	-	-
16.0	COBERTURA ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	57.351,60	41,14%	0,00	0,00%	42.407,77	73,94%	14.943,83	26,06%	-	-
17.0	PINTURAS	26.200,32	18,79%	0,00	0,00%	2.620,04	10,00%	23.580,28	0,90	-	-
	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>134.960,95</b>	<b>96,81%</b>	<b>20.376,53</b>	<b>14,62%</b>	<b>76.060,31</b>	<b>54,56%</b>	<b>38.524,11</b>	<b>27,63%</b>	-	-
14.0	ADMINISTRAÇÃO	4.444,23	3,19%	1.481,41	1,06%	1.481,41	1,06%	1.481,41	1,06%	-	-
	<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>	<b>139.405,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.857,94</b>	<b>15,68%</b>	<b>77.541,72</b>	<b>55,43%</b>	<b>40.005,52</b>	<b>83,07%</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>139.405,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>21.857,94</b>	<b>15,68%</b>	<b>99.399,66</b>	<b>71,30%</b>	<b>139.405,18</b>	<b>100,00%</b>	-	-