



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA DE
CASIMIRO
DE ABREU**
COM VOCÊ E POR VOCÊ, SEMPRE!

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: REDE ESGOTO SANITÁRIO, DREN. PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO RUAS DONATO MANGIFESTE E AUGEMIRO FONTE E TRECHO RUAS JUVELINO R. DOS SANTOS E BENEDITO DE SOUZA.

LOCAL DA OBRA: PROFESSOR SOUZA, 3º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ.

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 20%	%	1ª MED. 30 DIAS	%	2ª MED. 60 DIAS	%	3ª MED. 90 DIAS	%	4ª MED. 120 DIAS	%	5ª MED. 150 DIAS	%	6ª MED. 180 DIAS	%
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO,LABOR. E CAMPO	26.742,53	1,52	26.742,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	40.947,84	2,32	40.947,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	334.017,59	18,94	66.803,52	20,00	66.803,52	20,00	33.401,76	10,00	33.401,76	10,00	33.401,76	10,00	33.401,76	10,00
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	399.280,18	22,64	79.856,04	20,00	79.856,04	20,00	39.928,02	10,00	39.928,02	10,00	39.928,02	10,00	39.928,02	10,00
05.0	BASES E PAVIMENTOS	770.991,35	43,72	0,00	0,00	30.839,65	4,00	92.518,96	12,00	92.518,96	12,00	92.518,96	12,00	92.518,96	12,00
06.0	LIGAÇÕES DOMICILIAR DE ESGOTO	107.510,98	6,10	21.502,20	20,00	21.502,20	20,00	16.126,65	15,00	16.126,65	15,00	16.126,65	15,00	16.126,65	15,00
07.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	83.973,60	4,76	11.789,89	14,04	9.950,87	11,85	9.094,34	10,83	9.102,74	10,84	9.094,34	10,83	9.102,74	10,84
	TOTAL(R\$)	1.763.464,05	100,00	247.642,01	14,04	208.952,27	11,85	191.069,73	10,83	191.078,13	10,84	191.069,73	10,83	191.078,13	10,84
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	1.763.464,05	100,00	247.642,01	14,04	456.594,27	25,89	647.664,00	36,73	838.742,13	47,56	1.029.811,85	58,40	1.220.889,98	69,23



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,



**HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

OBRA: REDE ESGOTO SANITÁRIO, DREN. PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO RUAS DONATO MANGIFESTE E AUGEMIRO FONTE E TRECHO RUAS JUVELINO R. DOS SANTOS E BENEDITO DE SOUZA.

LOCAL DA OBRA: PROFESSOR SOUZA, 3º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ.

ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 20%	%	7ª MED.	%	8ª MED.	%	9ª MED.	%	10ª MED.	%	360 DIAS		
				210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		15 Dias Aceite Provisório	60 Dias Aceite Definitivo	
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABOR. E CAMPO	26.742,53	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.0	CANTEIRO DE OBRAS	40.947,84	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.0	MOVIMENTO DE TERRA	334.017,59	18,94	16.700,88	5,00	16.700,88	5,00	16.700,88	5,00	16.700,88	5,00			
04.0	GALERIA, DRENOS E CONEXOS	399.280,18	22,64	19.964,01	5,00	19.964,01	5,00	19.964,01	5,00	19.964,01	5,00			
05.0	BASES E PAVIMENTOS	770.991,35	43,72	92.518,96	12,00	92.518,96	12,00	92.518,96	12,00	92.518,96	12,00			
06.0	LIGAÇÕES DOMICILIAR DE ESGOTO	107.510,98	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
07.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	83.973,60	4,76	6.457,57	7,69	6.457,57	7,69	6.457,57	7,69	6.465,97	7,70			
	TOTAL(R\$)	1.763.464,05	100,00	135.641,42	7,69	135.641,42	7,69	135.641,42	7,69	135.649,83	7,69			
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	1.763.464,05	100,00	1.356.531,39	76,92	1.492.172,81	84,62	1.627.814,23	92,31	1.763.464,05	100,00			