



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro  
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA DE  
CASIMIRO  
DE ABREU**  
COM VOCÊ E POR VOCÊ, SEMPRE!

**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

**OBRA:** OBRA DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PRAIA SANTA IRENE

**LOCAL DA OBRA:** LOTEAMENTO PRAIA SANTA IRENE, EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ.

### ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 19%	%	1ª MED. 30 DIAS	%	2ª MED. 60 DIAS	%	3ª MED. 90 DIAS	%	4ª MED. 120 DIAS	%	5ª MED. 150 DIAS	%	6ª MED. 180 DIAS	%
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABOR. E CAMPO	482.216,16	4,15	289.329,70	60,00	96.443,23	20,00	12.055,40	2,50	12.055,40	2,50	12.055,40	2,50	12.055,40	2,50
02.0	MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL	2.782.990,88	23,96	556.598,18	20,00	556.598,18	20,00	556.598,18	20,00	556.598,18	20,00	139.149,54	5,00	139.149,54	5,00
03.0	PAVIMENTAÇÃO	7.659.811,15	65,95	0,00	0,00	536.186,78	7,00	612.784,89	8,00	612.784,89	8,00	995.775,45	13,00	995.775,45	13,00
04.0	SINALIZAÇÃO	28.972,28	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	597.386,00	5,14	46.237,68	7,74	64.816,38	10,85	64.398,21	10,78	64.398,21	10,78	62.546,31	10,47	62.546,31	10,47
06.0	CUSTO OPERACIONAIS (BDI DE 13%)	63.589,92	0,55	6.358,99	10,00	6.358,99	10,00	6.358,99	10,00	6.358,99	10,00	6.358,99	10,00	6.358,99	10,00
	TOTAL(R\$)	11.614.966,39	100,00	898.524,54	7,74	1.260.403,56	10,85	1.252.195,67	10,78	1.252.195,67	10,78	1.215.885,70	10,47	1.215.885,70	10,47
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	11.614.966,39	100,00	898.524,54	7,74	2.158.928,10	18,59	3.411.123,78	29,37	4.663.319,45	40,15	5.879.205,16	50,62	7.095.090,86	61,09



**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Rua Franklin José dos Santos, nº 156 – Centro  
obras@casimirodeabreu.rj.gov.br (22) 2778-2062



**PREFEITURA DE  
CASIMIRO  
DE ABREU**  
COM VOCÊ E POR VOCÊ, SEMPRE!

**ORGÃO:** SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOHSP

**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**OBRA:** OBRA DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS DO LOTEAMENTO PRAIA SANTA IRENE

**LOCAL DA OBRA:** LOTEAMENTO PRAIA SANTA IRENE, EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ.

**ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO**

Item	Discriminação	SUB-TOTAIS C/ BDI DE 19%	%	7ª MED.	%	8ª MED.	%	9ª MED.	%	10ª MED.	%	36DIAS		%
				210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		15 Dias Aceite Provisório	60 Dias Aceite Definitivo	
01.0	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABOR. E CAMPO	482.216,16	4,15	12.055,40	2,50	12.055,40	2,50	12.055,40	2,50	12.055,40	2,50			
02.0	MESO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL	2.782.990,88	23,96	139.149,54	5,00	139.149,54	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
03.0	PAVIMENTAÇÃO	7.659.811,15	65,95	995.775,45	13,00	995.775,45	13,00	995.775,45	13,00	919.177,34	12,00			
04.0	SINALIZAÇÃO	28.972,28	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.486,14	50,00	14.486,14	50,00			
05.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	597.386,00	5,14	62.546,31	10,47	62.546,31	10,47	55.795,85	9,34	51.554,41	8,63			
06.0	CUSTO OPERACIONAIS (BDI DE 13%)	63.589,92	0,55	6.358,99	10,00	6.358,99	10,00	6.358,99	10,00	6.358,99	10,00			
	TOTAL(R\$)	11.614.966,39	100,00	1.215.885,70	10,47	1.215.885,70	10,47	1.084.471,84	9,34	1.003.632,29	8,64			
	TOTAL ACUMULADO(R\$)	11.614.966,39	100,00	8.310.976,56	71,55	9.526.862,27	82,02	10.611.334,10	91,36	11.614.966,39	100,00			